

区 画 拡 大 (高低差10cm超、表土扱い工法)

◆実施前および準備工

- ・実施前
- ・高低差測量（必要に応じ）
- ・雑物除去・畦畔除去・進入路撤去（必要に応じ）

事業申請者： _____

地番： _____

拡大ほ場全体が写るように撮影
（撤去する畦畔も写るように）

必要に応じ、
高低差測量の状況写真

必要に応じ、
雑物除去、畦畔除去、進入路撤去

◆表土剥ぎ取り

- ・ブルドーザー表土剥ぎ取り
- ・トラクターによる耕起（土の状況に応じ、必要であれば実施）

拡大ほ場1枚につき1枚
（作業機械が写っていること）

ブルドーザー表土剥ぎ取り

拡大ほ場1枚につき1枚
（作業機械が写っていること）

トラクター耕起（必要な場合）

◆基盤造成（切盛、運土）

- ・レベラー（均平板）、又はブルドーザー（排土板）による切盛・運土
60mを超える運土は、キャタトラ等（バックホー積み込み）

拡大ほ場1枚につき1枚
（作業機械が写っていること）

区 画 拡 大 (高低差10cm超、表土扱い工法)

◆基盤整地・

・レベラー（均平板、スプリングタイン（爪）、クローラー等） 事業申請者： _____

又は、ブルドーザー（排土板、クローラー）による整地

地番： _____

拡大ほ場1枚につき1枚
（作業機械が写っていること）

◆表土戻し・

・ブルドーザー等による表土戻し

拡大ほ場1枚につき1枚
（作業機械が写っていること）

ブルドーザー等による表土戻し

◆表土整地・

・トラクターによる耕起（土の状況に応じ、必要であれば実施）

・レベラー（均平板、スプリングタイン（爪）、クローラー）

又は、ブルドーザー（排土板、クローラー）による整地

拡大ほ場1枚につき1枚
（作業機械が写っていること）

トラクターによる耕起
（土の状況に応じ、実施）

拡大ほ場1枚につき1枚
（作業機械が写っていること）

レベラー又はブルドーザーによる
表土整地

区 画 拡 大 (高低差10cm超、表土扱い工法)

◆耕地復旧 (実施しない場合▲20,000円/10a減額)

事業申請者：_____

地番：_____

- ・ 雑物除去、進入路移設
- ・ トラクターによる耕起※、またはこれに準ずる作業（スパイラルローラーによる砕土鎮圧等）
※耕起は、春の農作業と時期が重ならないこと（整地後、速やかに実施する等）

拡大ほ場1枚につき
各作業ごとに1枚

雑物除去、進入路移設など

拡大ほ場1枚につき
各作業ごとに1枚
(作業機械が写っていること)

トラクター耕起など

◆実施後

- ・ 高低差測量
- ・ 完成写真

高低差測量

実施前と同じアングルで
完成写真